

FŐMÉRNÖKI ÁLLÁSFOGLALÁS

a 2024. november 29-én kelt „Tájékoztatás Siófok Város Önkormányzata és a Debreceni Egyetem között létrejött Együttműködési Megállapodás időarányos teljesítéséről” tárgyú előterjesztéshez.


Az előterjesztés a - felek között 2024.május 17-én létre jött megállapodásban előírtak szerinti-első időszaki beszámoló, mely a birtokbaadás 2024. augusztus 27-i időpontjától, 2024. november 28-ig terjedő időszakot foglalja magába, valamint a jövőbeli terveket ismert. Az előterjesztés tartalmából, továbbá a helyszíni ellenőrzéseken tapasztaltakból jelen állásfoglalás az épületegyüttes felújítási, átalakítási tevékenységeinek vizsgálatára fókuszál.

- A kollégium épületében a vizesblokkok és a szobák fal-, földem-, álmennyezet-, vezeték bontásai zajlanak. A bontások november elején indultak, evvel párhuzamosan az átadott-átvett berendezési tárgyak selejtezése és a lomtalanítás zajlott le. Az Egyetem saját szakembereivel elvégezte az épület szerkezeti vizsgálatát, mely érdemi hibákat nem tárt fel.
- A középső traktusban is megindult a vezetékek, falszerkezetek feltárása, továbbá a konyhatechnológiai berendezések felülvizsgálata, javítása.
- Az oktatási épületszárnyban – az állapotához igazodó- karbantartási munkálatok zajlanak, azaz festés, burkolatjavítás, vagy –csere egyes helyiségekben és a fűtésrendszer javítása.

Folyamatban van az épületegyüttes felújítását, átalakítását meghatározó építészeti és szakági tervezés, mely előfeltétele az előterjesztésben is jelzett közbeszerzési eljárás előkészítésének, elindításának.

A jelenleg zajló tevékenységek egy irányba mutatnak az Együttműködési Megállapodásban rögzítettekkel.

Siófok, 2024. december 5.



Viola Ferenc Zsolt
létesítményi főmérnök