

Galerius fürdő téliesítési jegyzőkönyv

A mai napon Hajdu gépész mm kft. részéről Sztánics Gábor, Sztánics Csaba, Csilla Lajos elkezdte a fürdő téliesítési munkálatait. Az egyes munkafolyamatokról fényképes dokumentáció készül.

A megbízó Balaton-parti Kft részéről: Lajkó Roland és Rukk Mihály vannak jelen.

Munka megkezdése: 2022.11.30 08:15

Tervezett munkaállomások: Teljes fürdő: padlófűtései, légkezelői, hálózati vízhálózat, fancoil egységek, padlókonvektor radiátorok, szegélyradiátor-oldalfali.

-Fsz: 3db padlófűtés osztó, 14db radiátor, 4db padló konvektor, 12db Fancoil, 1db légfüggöny(fotocella)

-I emelet kapcsolótér: 1db padlófűtés osztó

I emelet/étterem: 12db Fancoil, szegély radiátor 3db, radiátor 6db. 1db lábon álló fancoil

-Ile.: padlófűtés osztó 1 db, radiátor 7db, szegély radiátor 3 db, padlóradiátor 1db, fancoil 5 db, 1db fancoil (szoli),

-GEA szellőző gépház 1/1 + 1/2

-Kazánház: 3db HMV puffer tároló, 2db hőcserélő

-Tető: 4db légkezelő AHU4-5-6-7

Elvégzendő tevékenységek: Víztelenítés, nyomás megszüntetés, kompresszoros kifúvatás.

Jegyzőkönyvezett munkafolyamatok

Első nap

Munka megkezdése: 2022.11.30 08:15

Munka befejezése: 15:33

	szintazonosító	Helyiség	megnevezés	munkafolyamat
1	Fsz. személyzeti lph.	vendégöltöző	padlófűtés	leengedés kifúvás
2	Fsz. női zuhanyzó	medencetér	padlófűtés	leengedés kifúvás
3	Fsz. férfi zuhanyzó	medencetér	padlófűtés	leengedés kifúvás
4.	Ii.em.	GEA 1/1+ 1/2 gépház	GEA vízkezelő	leeresztés
5.	fsz.	teljes fsz.	radiátorok + fancoil	víztelenítés kifúvás
6.	lobby	fogadótér	padló radiátor	víztelenítés/kifúvás/kiemelés7
7.	I em.	konyha/öltöző	radiátorok	víztelenítés kifúvás

Az első nap munkálatai befejeződtek. A teljes Fsz-i eszközök téliesítése elkészült.

Második nap

Munka megkezdése: 2022.12.01. 08:15

Munka befejezése: 15:45

	szintazonosító	Helyiség	megnevezés	munkafolyamat
1	tetőtér.		AHU4	Hőcserélő víztelenítés
2	I em.	Étterem	Fancoil	víztelenítés
3	I em.	Étterem+szem.tér	radiátor	víztelenítés/fúvatás

Az első szint(étterem) rendszer felderítése nehézségekbe ütközött, miután a mennyezetben futó csövek rendszertelenül, olykor a felsőbb szintekre is be volt kötve.

Harmadik nap

Munka megkezdése: 2022.12.02. 08:15

Munka befejezése: 15:45

A mai napon +2 fővel bővült a szerviz csapat. Harcz János/ Kajos Marczel

	szintazonosító	Helyiség	megnevezés	munkafolyamat
1	tetőtér.	kazánház	HMV Puffer 3db	leengedés
2	tetőtér	kazánház	Hőcserélő vízdal+ fűtési hőcserélő	leengedés
3	földszint	lobby	Fan coli	leengedés/légtelenítés
4	földszint	lobby	légfüggöny	leengedés/légtelenítés
5	2 emelet	gea szellőzőlégház	radiátor	leengedés/légtelenítés

Záró megjegyzések:

A melegvíz a tető kazánál van lezárva. Használati melegvíz ürítése megtörtént.

A radiátoros alapvezeték levegővel kifújva.

A 2.emeleti fekvő solarium feletti fan coil egység levegővel van átfuvatva. Szerelése nem lehetséges, helyhiány miatt.

Kérdések:

Elvégzett feladatok Dravec úr jóváhagyására várnak, szükségesek -e további intézkedések.

Jakuzzi kád fűtés leágazása: Leválasztani a fűtési körről, 2db csap beépítésével?

Kelt.: Siófok, 2022.12.02

Balton-parti Kt

Hajdu gépész mm Kft

Galerius fürdő téliesítési jegyzőkönyv

A mai napon Hajdu gépész mm kft. részéről Sztánics Gábor, Csilla Lajos folytatják a fürdő téliesítési munkálatait.
A megbízó Balaton-parti Kft részéről: Lajkó Roland és Rukk Mihály vannak jelen.
Munka megkezdése: 2022.12.13

Tervezett munkaállomások: A Fürdő tűzvíz hálózatát és a hidegvíz hálózat víztelenítése.

Elvégzendő tevékenységek: Víztelenítés, nyomás megszüntetés, kompresszoros kifúvatás.

Jegyzőkönyvezett munkafolyamatok

Első nap

Munka megkezdése: 2022.12.13 08:30

Munka befejezése: 15:20

	szintazonosító	Helyiség	megnevezés	munkafolyamat
1.	2. emelet	kazánház	jacuzzi kádfűtés	2db 6/4 golyóscsap beépítése
2.				Komplett fűtésrendszer fűtési rendszer nyomás alá helyezése a gerinc keringetése végett.
3.				vízóránál a bejövő vezetékes hidegvíz elzárása.
4.				tűzvíz rendszer és a hidegvízrendszer leengedése kompresszorral átfúvatva
5.				tűzcsapok víztelenítése 10db

Záró megjegyzések:

Kérdések: Kazán szivattyújának üzemeltetése.

Kelt.: Siófok, 2022.12.13


Balaton-parti Kft


Hajdu gépész mm Kft