

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről a

Név: **Siófok Város Önkormányzata**
Székhely: 8600 Siófok, Fő tér 1.
Adószám: 15731481-2-14
Statisztikai számjel: 15731481-8411-321-14
Bankszámlaszám: 10039007-00338817-02020114
Képviseli: Dr. Lengyel Róbert polgármester
(továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a

Név: **MORPHEUS'48' Építési, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.**
Székhely: 2085 Pilisvörösvár, Dózsa György út 24.
Adószám: 12799020-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-090410
Bankszámlaszám: 65700017-11318576-00000000
MKIK: PE12799020
Képviseli: Horváth András ügyvezető
(továbbiakban: **Vállalkozó**)

(továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

PREAMBULUM

1. A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő 2024.01.10. napján feladott és 2024.01.12. napján a Közbeszerzési Értesítőben megjelent eljárást megindító hirdetmény közzétételével induló „**Siófok Orgona utcai strandfelújítás**” tárgyú a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított. Megrendelő a közbeszerzési eljárás eredményét tartalmazó írásbeli összegezését 2024.03.21. napján küldte meg az ajánlattevők részére azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó, ennek megfelelően Felek a Kbt. 131. § (1) és (6) bekezdése értelmében 2024.04.03-án vállalkozási szerződést (továbbiakban: szerződés) kötöttek a Siófok Orgona utcai strand felújításának céljából.

A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS INDOKA

2. A napelemes rendszer tekintetében a betervezethez képest változott az inverter típusa a beépíthetőség érdekében, az új inverter beépítve tartalmazza az akkumulátort és így kisebb helyet foglal, egyéb paramétereiben egyenértékű az eredetileg betervezettel. A műszaki egyenértékűsége vonatkozó műszaki ellenőri nyilatkozat jelen szerződésmódosítás 1. sz. melléklete. Az inverter típus váltás tekintetében a szerződés 1. sz. mellékletét képező árazott költségvetés villamosenergiára vonatkozó része nettó 37 430,-Ft-tal növekedett.
3. A part melletti sétány bontásakor felfedezésre került egy korábban elfedett olyan védmű, mely egybe van építve, ezáltal nem teszi lehetővé a sétány kialakítását. A védmű tetejét le kell vágni. Mivel az egész védmű egybe van betonozva, véséssel nem lehet a felső rész bontását elvégezni. A betonvágás elvégzése az eredeti teljesítési időt további 4 nappal

meghosszabbítja a szerződésmódosítás 2. sz. melléklete szerinti műszaki ellenőri nyilatkozat alapján. A betonvágás elvégzése miatt a szerződés 1. sz. mellékletét képező árazott költségvetés Úttervezés (strand területén kívül) része nettó 586.858,-Ft-tal növekedett.

4. A Bimbó utcában kiépítendő járda építése során a bontási munkák elvégzése közben a DRV telke részénél megállapítást nyert, hogy a járda megtámasztásához földtámaszt kell kiépíteni kerti szegéllyel. A földtámasz kiépítése az eredeti teljesítési időt további 5 nappal meghosszabbítja a szerződésmódosítás 3. sz. melléklete szerinti műszaki ellenőri nyilatkozat alapján. A földtámasz kiépítése kerti szegéllyel miatt a szerződés 1. sz. mellékletét képező árazott költségvetés Úttervezés (strand területén kívül) része nettó 500.883,-Ft-tal növekedett.

A SZERZŐDÉS MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSE

5. A szerződés eredeti IV.1. pont 1. mondata szerint:

„A jelen szerződésben foglalt munkák ellenértéke:

nettó 87 025 639,- Ft, azaz nettó nyolcvanhétmillió-huszonötezer-hatszázharminckilenc,- Ft (a továbbiakban: vállalkozói díj),

A szerződés finanszírozása a „Siófok Orgona utcai strand fejlesztése” című, TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SOI-2022-00014 azonosító számú projekt forrásaiból történik a 2023.03.17-én kelt IKT-2022-614_II-00000735/0000019 iktatási számú támogatási szerződés alapján.”

A szerződésmódosítás 2., 3. és 4. pontja miatt a szerződés IV.1. pont 1. mondata az alábbiak szerint módosul:

„A jelen szerződésben foglalt munkák ellenértéke:

nettó 88 150 810,- Ft, azaz nettó nyolcvannyolcmillió-százötvenezer-nyolcszáztíz,- Ft (a továbbiakban: vállalkozói díj),

A szerződés finanszírozása a „Siófok Orgona utcai strand fejlesztése” című, TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SOI-2022-00014 azonosító számú projekt forrásaiból történik a 2023.03.17-én kelt IKT-2022-614_II-00000735/0000019 iktatási számú támogatási szerződés alapján.”

6. A szerződés eredeti VI. 1. pontja szerint:

„A Vállalkozó teljesítésének kötbérmentes véghatárideje a munkaterület átadásától számított 75 nap.”

A szerződésmódosítás 3. és 4. pontja miatt a szerződés VI.1. pontja az alábbiak szerint módosul.

„A Vállalkozó teljesítésének kötbérmentes véghatárideje a munkaterület átadásától számított 84 nap.”

7. A szerződés eredeti 1. sz. melléklete helyére a szerződésmódosítás 4. sz. mellékletét képező módosított árazott költségvetés lép.

A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS JOGALAPJA

8. A Kbt. 141.§ (2) bekezdése szerint:

„A szerződés – a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése – vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke – nem éri el az alábbi értékek egyikét sem

a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;

b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át; valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.”

9. Korábban a szerződés módosítására nem került sor. Az eredeti szerződés nem éri el az uniós értéket. Az eredeti szerződés értékének 15%-át el nem érő ellenérték növekedés jön létre a szerződésmódosítás által. A teljesítési határidő meghosszabbítása a Kbt. 141.§ (3) bekezdésére figyelemmel az ellenérték növekedéssel összefügg. A szerződésmódosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


10. A munkaterület átadásra 2024.04.08-án került sor. Eredeti teljesítési határidő: 2024.06.22, a szerződésmódosítás alapján a teljesítési határidő: 2024.07.01.

11. A szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.


12. Jelen szerződésmódosítás 4 megegyező, eredeti példányban készült el. A szerződés módosítás a mindkét fél aláírásra és kötelezettségvállalásra jogosult vezető tisztségviselőjének cégszerű aláírása esetén érvényes.

Felek a szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után, helybenhagyólag aláírják.

Siófok, 2024.06.20.




Siófok Város Önkormányzata
Megrendelő
képviselőiben:
Dr. Lengyel Róbert


Morpheus 48 Kft.
Vállalkozó
képviselőiben:
Horváth András
MORPHEUS "48"
Építőipari és Épületgépészeti
Szolgáltató Kft.
2085 Pilisvörösvár, Dózsa Gy. u. 24.
Adószám: 12799020-2-13
OTP: 11713005-20376813


Jogi ellenjegyző:



Dr. Boda Zsuzsanna
jegyző
Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal



Pénzügyi ellenjegyző:



Balogh Gábor
közgazdasági osztályvezető 
Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal

Szerződésmódosítás mellékletei:

1. sz. melléklet: Műszaki ellenőri nyilatkozat inverter egyenértékűségéről
2. sz. melléklet: Műszaki ellenőri nyilatkozat teljesítési határidő és a pótmunka tekintetében
3. sz. melléklet: Szerződésmódosítás révén módosult árazott költségvetés